

**Protokół nr 52/12**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 02 października 2012 roku**

**Data:** 02 października 2012 roku

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 11<sup>00</sup>

**Zakończenie posiedzenia:** godz. 11<sup>30</sup>

**Miejsce:** sala Nr 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:** Przewodniczący Zarządu Pan Robert Ławski, Wicestarosta Pan Augustyn Skrętkowicz, Członek Zarządu Pan Andrzej Lipiński, Członek Zarządu Pan Krzysztof Paciepnik, Członek Zarządu Pani Monika Wybraniec oraz goście zaproszeni: Skarbnik Powiatu Pani Edyta Wojtas-Wolska, Sekretarz Powiatu Pani Barbara Kurasińska, Radca Prawny Pani Ewa Kwiatkowska, Główny Księgowy Pani Teresa Tworek, Naczelnik Wydziału ID Pan Ryszard Kotuła, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

**Przewodniczący Zarządu Pan Robert Ławski** powitał zebranych i stwierdził quorum potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad posiedzenia Zarządu. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się **Zarząd** przyjął porządek obrad w następującym brzmieniu (5 Członków Zarządu obecnych):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Bieżąca informacja o przebiegu prac remontowych na wiadukcie drogowym, zadanie: „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”.  
**Referuje:** Naczelnik Wydziału ID **Pan Ryszard Kotuła**
4. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. Pkt 1**

Zrealizowano.

**Ad. Pkt 2**

Zrealizowano.

**Ad. Pkt 3**

**Naczelnik Wydziału ID Pan Ryszard Kotuła** powiedział, że w związku z przerwaniem prac remontowych przez Wykonawcę PPHU „HEKO” Włocławek na wiadukcie drogowym, zadanie: „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach” zachodzi potrzeba wykonania ekspertyzy przedmiotowego obiektu ze względu na sprzeczne ze sobą opinie Projektanta a zarazem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawcą. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie dotyczące dalszych działań na w/w obiekcie. Uczestniczyli w nim Projektant i Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW z Wrocławia, do którego Wydział skierował zapytanie dotyczące możliwości wykonania ekspertyzy

obiekcie. Przedstawiciel firmy z Wrocławia stwierdził, że rozwiązanie proponowane przez Projektanta jest właściwym rozwiązaniem. Dodał, że dniu dzisiejszym firma ma podać koszt wykonania ekspertyzy (m.in. oceny przyczółków, podpór, stanu płyty).

**Przewodniczący Zarządu Pan Robert Ławski** powiedział, że koniecznym jest podjęcie wszystkich możliwych, przewidzianych przepisami prawa, działań tak, aby ukończyć prace remontowe na w/w obiekcie przed okresem zimowym. Powiedział, że należy rozważyć kwestię przekazania na drogę sądową sprawy związanej z przerwaniem prac remontowych przez Wykonawcę PPHU „HEKO” Włocławek. Zapytał, czy została zlecona inwentaryzacja obiektu oraz do kiedy obiekt jest zabezpieczony.

**Naczelnik Wydziału ID Pan Ryszard Kotuła** powiedział, że została zlecona inwentaryzacja. Wyjaśnił, że obiekt jest zabezpieczony do dnia 04 października i od tego dnia zachodzi konieczność dalszego zabezpieczenia obiektu – zapewnienia całodobowej ochrony przez firmę ochroniarską. Według wstępnego rozeznania jest to kwota 7,50 zł netto za godzinę + 23 % podatek VAT (9,22 zł/h brutto).

**Wicestarosta Pan Augustyn Skrętkowicz** powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją właściwym będzie wyjaśnienie wszystkich zagadnień z Wykonawcą PPHU „HEKO” Włocławek pod względem formalno prawnym, a sprawy roszczeniowe są kwestia wtórna. Rozważyć należy podjęcie działań nakazowych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozważyć należy możliwość działań w formie wykonania zastępczego.

**Członek Zarządu Pan Andrzej Lipiński** powiedział, że koniecznym jest wyjaśnienie kwestii konstrukcji mostu poprzez wydanie opinii, a ponadto musi zostać wykonany kosztorys inwestorski.

**Zarząd Powiatu** wydał dyspozycję dotyczącą zapewnienia ochrony obiektu przez formę ochroniarską (5 Członków Zarządu obecnych).

**Ad. Pkt 4**

**Przewodniczący Zarządu Pan Robert Ławski** zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Zarządu Powiatu:**

**Robert Ławski**

Wicestarosta:

**Augustyn Skrętkowicz**



Członkowie Zarządu:

**Monika Wybraniec**

**Andrzej Lipiński**

**Krzysztof Paciepnik**



Protokół sporządziła:

Alicja Kulińska

KIEROWNIK  
Alicja Kulińska  
Alicja Kulińska