

Wałbrzych, dnia 02.06.2008 r.

RADA POWIATU  
WAŁBRZYSKIEGO  
OBR/0045/1/5/08

Zarząd Powiatu  
Wałbrzyskiego  
W/m

W załączeniu przekazuję wniosek przyjęty na XVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 maja 2008 roku w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu na rok 2008.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

*otnym ciom 02.06.2008*

Na XVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 maja 2008 roku Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Lipiński w punkcie wnioski i oświadczenia Radnych zawnioskował w następującej kwestii, cytując:

*„Proszę o przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu na rok 2008”.*

Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (26 Radnych obecnych).

Wyciąg z projektu protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi Rady Powiatu  
*Alicja Ziętouska*  
**Alicja Ziętouska**

**ZARZĄD POWIATU  
w Wałbrzychu**

Wałbrzych 09.06.2008r.

Z-0045-71/08

**Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Pan Andrzej Lipiński**

**Dotyczy:** informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu na rok 2008.

W związku z wnioskiem podjętym na XVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30.05.2008r. dotyczącym przedstawienia przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu na rok 2008, Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa w załączeniu przekazuje zestawienie inwestycji łącznie ze stopniem ich realizacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

**WICESTAROSTA**

*Andrzej Marciniak*

Otrzymują:

1. adresat – 3 egz.
2. a/a

wpłynęło 9.06.2008r.  
J. Anna Gromiec

Regon: 890718001 NIP 886-24-13-670  
**STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2008r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień realizacji
			Nagłośnienie do sali Rady Powiatu	Zrealizowane
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	
			Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów ppoż. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu - II Etap	Dokumenty zostały złożone do biura zamówień publicznych w dniu 04.06.2008r.
			Zakup sprzętu i wyposażenia	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa
		750	<b>Administracja publiczna</b>	
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	
			Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	W dniu 04.06.2008r. ogłoszono przetarg na V etap realizacji zadania
		754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	
			Budowa zewnętrznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej 31.05.2008r. dokumentacja została przekazana do Starostwa.
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej 31.05.2008r. dokumentacja została przekazana do Starostwa.
			Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu ul. Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych	Umowny termin zakończenia robót budowlanych 16.06.2008r. Podpisana została umowa na przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych umowy termin realizacji 26.06.2008r.
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
			Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	Przygotowywane są dokumenty przetargowe. Po przeszacowaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że jest za mało pieniędzy w planie inwestycji Wydział wystąpi do Zarządu powiatu z wnioskiem o zwiększenie środków na ta inwestycje.
			Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu	Przekazana plac budowy termin rozpoczęcia robót budowlanych 24.06.2008r., umowny termin zakończenia robót budowlanych 30.08.2008r
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	Wykonany został audyt energetyczny, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej umowny termin wykonania 25.06.2008r.
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	Wykonany został audyt energetyczny, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej umowny termin wykonania 15.06.2008r.
			Termomodernizacja III LO	Roboty zostały wykonane i odebrane w grudniu 2007r.
			Zakup maszyny Taski Swingo 450E	Zrealizowane
			Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 4	Wykonana została dokumentacja projektowa. Dyrekcja Szkoły złożyła wniosek o pozyskanie środków z programu PEFRON
			Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75	Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji termin umowny 31.08.2008r.
			Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75	Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji termin umowny 11.07.2008r.
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap	Realizowane są roboty budowlane umowny termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2008r
			Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączem w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	Wybrany został wykonawca robót budowlanych umowa z wykonawcą jest w podpisie termin ofertowy wykonania robót budowlanych 20 lipca 2008r.
		801	<b>Oświata i Wychowanie</b>	
		85201	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Wykonany został audyt energetyczny, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej umowny termin wykonania 15.06.2008r.
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu	Wykonany został audyt energetyczny i przekazany do Starostwa
		852	<b>Pomoc Społeczna</b>	
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	
			Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	Dokumenty zostały złożone do biura zamówień publicznych w dniu 05.06.2008r.
		854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	

Inspektor ds. Inwestycji  
 Agnieszka Górska

**ZARZĄD POWIATU  
w Wałbrzychu**

Wałbrzych , dnia 10 czerwca 2008 roku

Z.0045-71/08

**Pan Andrzej Lipiński  
Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego**

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej stopnia realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu na 2008 rok poniżej przedstawiam informację o etapach realizacji, na których znajdują się inwestycje drogowe ujęte w budżecie powiatu na 2008 rok :

- 1) **remont drogi nr 3371 D Zagórze Śl. Lubachów** – inwestycja miała być realizowana w 2008 roku , pod warunkiem uzyskania dofinansowania z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z uwagi na to, że Powiat otrzymał promesę w wysokości 500 tyś. zł i w całości przeznaczył przyznane środki na odbudowę drogi nr 3389 D w Strudze powyższa inwestycja nie będzie realizowana w br.
- 2) **remont drogi nr 3386 D Czarny Bór – Borówno** – termin wykonania robót przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego został określony na dzień 23 czerwca 2008 roku, obecnie Wykonawca wykonuje prace ziemne i przygotowawcze do położenia nowej nawierzchni asfaltowej,
- 3) **remont drogi nr 3373 D , odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 383 do Glinna** - inwestycja miała być realizowana w 2008 roku , pod warunkiem uzyskania dofinansowania z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z uwagi na to, że Powiat otrzymał promesę w wysokości 500 tyś. zł i w całości przeznaczył przyznane środki na odbudowę drogi nr 3389 D w Strudze powyższa inwestycja nie będzie realizowana w br.
- 4) **remont drogi nr 3379 D Głuszycy- Łomnica Górna ( Radosna )** – inwestycja miała być realizowana w 2008 roku , pod warunkiem uzyskania dofinansowania z TFOGR. Powiat nie otrzymał w tym roku środków na realizację w/w inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego, jednakże zlecił wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowej,
- 5) **remont drogi nr 3380 D Łomnica – Trzy Strugi** - inwestycja miała być realizowana w 2008 roku , pod warunkiem uzyskania dofinansowania z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z uwagi na to, że Powiat otrzymał promesę w wysokości 500 tyś. zł i w całości przeznaczył przyznane środki na odbudowę drogi nr 3389 D w Strudze powyższa inwestycja nie będzie realizowana w br.
- 6) **remont drogi nr 3374 D ul. Wiejska w Michałkowej** –zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 31 czerwiec 2008 roku, w czerwcu br. ma być także podpisana umowa między Powiatem a Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie z TFOGR tej inwestycji,

*Omyju* *11.06.08r.*

- 7) **remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3391 D w Jaczkowie** – w dniu 6 czerwca 2008 roku odbyło się otwarcie ofert na wykonanie powyższych prac , obecnie trwają prace komisji przetargowej,
- 8) **przebudowa drogi nr 3389 D w Strudze** – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, termin realizacji 28 czerwca 2008 roku,
- 9) **przebudowa drogi nr 3397 D** – ul. Kosteckiego w Wałbrzychu i ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach wraz z wiaduktem drogowym- do końca czerwca br. planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej,
- 10) **remont drogi nr 3402 D** – ul. Wysockiego w Wałbrzychu , do końca czerwca br. planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej,
- 11) **remont drogi powiatowej nr 3464 D na odcinku od Jaczkowa do granicy powiatu** – obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, planowany termin przetargu lipiec 2008 roku, termin zakończenia robót październik 2008 roku,
- 12) **odnowa nawierzchni drogi nr 3407 D** – ul. Żeromskiego w Wałbrzychu, termin wykonania robót przez Wykonawcę określony został na dzień 30 czerwca 2008 roku. Z informacji uzyskanych od inspektora nadzoru oraz z poczynionych obserwacji wynika, że roboty zostały zakończone, ale jeszcze nie zgłoszone do odbioru,
- 13) **odbudowa drogi nr 3360 D w Jedlinie Zdroju** – odbudowa nawierzchni chodników przy ul. Słowackiego i Chrobrego w Jedlinie Zdroju, wykonania robót przez Wykonawcę określony został na dzień 30 czerwca 2008 roku. Z informacji uzyskanych od inspektora nadzoru oraz z poczynionych obserwacji wynika, że roboty zostały zakończone, ale jeszcze nie zgłoszone do odbioru,
- 14) **przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu** –termin wykonania robót przez Wykonawcę został określony w umowie na dzień 30 czerwca 2008 roku. Z informacji uzyskanych od inspektora nadzoru oraz z poczynionych obserwacji wynika, że roboty zostały zakończone, ale jeszcze nie zgłoszone do odbioru,
- 15) **remont drogi nr 3402 D Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu** – termin zakończenia robót przez Wykonawcę został określony na dzień 31 sierpnia 2008 roku. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym uzgodniono z Wykonawcą, że prace związane z położeniem nowej nawierzchni jezdni i przebudową nawierzchni chodnika będą realizowane w miesiącach lipiec-sierpień 2008 roku.
- 16) **Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego** ( remont mostu nad rzeka Lesk , łączącego drogę powiatową z drogą gminną ) – W dniu 30 maja 2008 roku podczas XVI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego radni podjęli Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór realizacji w/w zadania. Po podpisaniu stosownego porozumienia Powiat przekaze Gminie na ten cel kwotę 80 000,00 zł.

Otrzymują :

1. Adresat
2. Pan Edward Podgórski  
Członek Zarządu Powiatu
3. ID
4. a/a

**STAROSTA**

*Augustyn Skrzętek*