

OBR.0003.3.33.2016

Wałbrzych, dnia 29.11.2016r.

Andrzej Lipiński  
Jarosław Buzarewicz  
Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego



Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego



### Zapytanie

W związku z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w miejscowości Jaczków i zapytaniem radnych Gminy Czarny Bór w dniu 28.11.2016r. na Sesji Rady Gminy w sprawie utrudnień drogowych związanych z dojazdem do tej miejscowości oraz wielokrotnym brakiem pracowników na budowie prosimy o udzielenie informacji :

1. Zgodnie z podpisaną umową roboty miały być zakończone 30.11.2016r., z czego wynika opóźnienie robót ?
2. Czy roboty będą zakończone w tym roku ?
3. Czy zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne ?

Z poważaniem

  
Jarosław Buzarewicz  
  
Andrzej Lipiński

opi. 30.11.2016.   
w op. 30.11.2016 

**ZARZĄD POWIATU  
w Wałbrzychu**

Wałbrzych, dnia 09.12.2016 r.

OBR.0003.3.33.2016

**Pan  
Józef Piksa  
Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego**

W odpowiedzi na zapytanie Pana Andrzeja Lipińskiego oraz Pana Jarosława Buzarewicza Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór oraz utrudnień ruchu z tym związanych, informuję:

1. Opóźnienie robót nastąpiło w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu październiku. W omawianym okresie nastąpił znaczny wzrost stanu wód w rzece, który po rozbiórce obiektu uniemożliwił prowadzenie robót budowlanych, związanych z fundamentowaniem, oraz przygotowaniem dna cieku do montażu nowej konstrukcji stalowej
2. Zgodnie z wnioskiem wykonawcy oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, termin realizacji robót został przedłużony do połowy grudnia 2016 r. z uwagi na wystąpienie w/w niekorzystnych warunków pogodowych.
3. Prace na obiekcie prowadzone są w sposób ciągły z właściwym zaangażowaniem potencjału ludzkiego i sprzętowego. Przystój w pracach nastąpił w miesiącu październiku z powodu w/w omawianych czynników. Zaawansowanie prac wskazuje na możliwość zakończenia robót w roku 2016.
4. W przypadku przekroczenia terminów umownych zamawiający będzie naliczał kary umowne wynikające z zawartej umowy.

**WICESTAROSTA**  
  
*Krzysztof Kwiatkowski*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Andrzej Lipiński – Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
3. Pan Jarosław Buzarewicz – Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
4. WIP a/a.

*Otrzymałam  
12.12.2016  
J. Kuzyma*